

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : Secrétariat Général Commun Départemental 78

Maître d'œuvre : Secrétariat Général Commun Départemental 78.....

Désignation du marché : Création de chaufferie installation chaudière à condensation

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : 35 Rue de Noailles Versailles

78000
Code postal

Date du début des travaux : 26/07/2021

Date de fin des travaux : 29/10/2021

Montant Total HT du marché

Dont Part de l'entreprise :

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non

Si oui, montant HT
des travaux sous-traités : €

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

- Désembouage, nettoyage, rincage des réseaux chauffage
- Création d'un schéma hydraulique (chaufferie) pose de circulateurs hydrauliques, manchon anti vibratil, dégazeur, pose d'un vase d'expansion 18 L de la marque FLAMCO, clapet anti-retour, filtre à tamis, filtre magnétique (pot à boue, disconnecteur, manomètre, thermomètre, soupape de sécurité, purgeur d'air automatique, vanne barrage gaz ainsi que son coffret, vanne d'équilibrage de type T1, pose d'un conduit concentrique individuel de type Rolux C1-C3 de la marque UBBINK ainsi que son terminal de toiture
- Réalisation réseau hydraulique en cuivre et du réseau gaz en cuivre (réseau d'évacuation des EU réalisé en PVC)
- Mise en conformité du local, signalitique obligatoire, création de la ventilation haute et basse, protection mécanique du réseau gaz en cuivre à l'aide de goulottes métalliques
- Raccordement de la chaudière, pose d'un thermostat d'ambiance de la marque FRISQUET modèle éco radio-système visio
- Création d'un réseau électrique
- Certificat de conformité
- Essai, mise en service
- Schéma de principe

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (Cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non

Laboratoire : ☐ oui ☒ non

Matériel spécifique : Chalumeau oxy acétylénique, marteau piqueur, centrale de désembouage, établi, divers clé à griffe

Outils électroportatif : disqueuse, perceuse, visseuse. - Divers tournevis, divers clé à molette, divers limes, niveau, cintré, cintré type arbalète, pince à emboiture, pompe à épreuve, détecteur de fuite de gaz manométrique Virax, pince multiprises, cutters, pinces coupantes, scie à métaux...

Autre (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

Contraintes environnant le chantier (Cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux (eau, électricité) : ☐ oui ☒ non

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☐ oui ☒ non

OBSERVATIONS :

Chantier conduit avec rigueur. Notre mainteneur a souligné la qualité de réalisation des réseaux lors de la prise en charge. Délais tenus.

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : LE SCANVE Prénom : Agnes

Fonction : Cheffe du bureau de la logistique et du patrimoine

Organisme : Secrétariat Général Commun Départemental des Yvelines

Mail : [REDACTED]

DATE : 05/05/2022

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Le chef du Bureau de la Logistique
et du Patrimoine

Agnès LE SCANVE